IMPERIAL REMODELING — EVR

Desglose de gastos del préstamo de $45,000 — 2405 Landershire Ln

Cada gasto de la hoja Financiamiento, con su tipo, fase y los materiales que probablemente cubre. Las celdas amarillas (monto, tipo y fase) se pueden modificar y los totales se recalculan solos.

Concepto	Monto	Tipo	Fase / categoría	Qué cubre / materiales posibles	Nota
Inspección de plomería	$450	Inspección	Plomería	Pago de la inspección de la plomería (30/jul).	
Fundación (pago inicial)	$5,000	Mano de obra	Fundación	Concreto, varilla, cimbra, arena y grava; trabajo de fundación.	
Pepe — instalación de cerámica (baños, chimenea, entrada y cocina)	$6,270	Mano de obra	Azulejo y backsplash	Azulejo/cerámica, thinset, lechada (grout), espaciadores, sellador; incluye backsplash de cocina.	
Martín — pintura interior y exterior, incluyendo la cerca	$4,000	Mano de obra	Pintura	Primer, pintura interior y exterior, stain de cerca, caulk, cinta, rodillos y brochas.	Aproximado
Edgar — 2 días de trabajo	$400	Mano de obra	Mano de obra general	Trabajo de 2 días.	
Materiales — piso y trim/molduras	$3,500	Material	Piso y molduras	Piso laminado, underlayment, transiciones, zoclo, casing, molduras, clavos, caulk.	Aproximado
Recibos Home Depot (tarjeta de negocio, del 7/28 a la fecha)	$5,100	Material	Materiales varios (Home Depot)	Drywall, mud y cinta, plomería (PEX/PVC, fittings), eléctrico (cable, cajas, contactos), pintura, herrajes, tornillos, herramientas.	Aproximado
Compras en línea (Amazon y TikTok)	$1,156	Material	Compras en línea	Accesorios, herrajes, lámparas, espejos, grifería u otros artículos comprados en línea.	Aproximado
Trabajo exterior de jardinería	$1,000	Mano de obra	Exterior y jardinería	Limpieza de arbustos, tierra, mulch, plantas, renta de maquinaria.	Aproximado
Pago a la casa 1	$3,450	Pago a la casa	Pagos a la casa	—	Concepto por confirmar
Pago a la casa 2	$3,450	Pago a la casa	Pagos a la casa	—	Concepto por confirmar
Agua — mes actual	$220	Servicios	Servicios	—	
Agua — mes pasado	$199	Servicios	Servicios	—	
Electricidad	$170	Servicios	Servicios	—	Aproximado
Pago a Leo	$1,000	Mano de obra	Pagos a personas	Pago por trabajo.	
Pago a Ernesto	$1,000	Mano de obra	Pagos a personas	Pago por trabajo.	
Álvaro — materiales, pinturas y objetos	$530	Material	Pintura	Pintura, materiales y objetos varios.	Aproximado
Compras en línea (tarjeta personal)	$500	Material	Compras en línea	Artículos comprados en línea.	Aproximado
Home Depot (tarjeta personal)	$434	Material	Materiales varios (Home Depot)	Materiales de ferretería y construcción.	
Gabinetes de cocina y 2 baños	$3,588	Material	Gabinetes	Gabinetes de cocina y baños, bisagras, jaladeras, herrajes.	Aproximado
Meseta de cuarzo (cocina y baños)	$2,400	Material	Cuarzo	Cuarzo a medida (cocina y baños), adhesivo, silicona.	
Materiales varios — bolsas de basura, llavines, pintura, primer, techos, paredes, lámparas, buzón exterior, masilla, tape, lija, etc.	$1,183	Material	Materiales varios (Home Depot)	Bolsas de basura, llavines, pintura, primer, lámparas, buzón, masilla, tape, lija.	Aproximado
Total desglosado	**$45,000**				
Monto del préstamo	**$45,000**				
Restante por desglosar	**$0**				

IMPERIAL REMODELING — EVR

Resumen de gastos por tipo y por fase

Se calcula automáticamente desde la hoja "Desglose de gastos".

Tipo	Monto	% del total
Material	$18,391	40.9%
Mano de obra	$18,670	41.5%
Pago a la casa	$6,900	15.3%
Servicios	$589	1.3%
Inspección	$450	1.0%
Total	**$45,000**	**100.0%**

Fase / categoría	Monto	% del total
Plomería	$450	1.0%
Fundación	$5,000	11.1%
Azulejo y backsplash	$6,270	13.9%
Pintura	$4,530	10.1%
Mano de obra general	$400	0.9%
Piso y molduras	$3,500	7.8%
Materiales varios (Home Depot)	$6,717	14.9%
Compras en línea	$1,656	3.7%
Exterior y jardinería	$1,000	2.2%
Pagos a la casa	$6,900	15.3%
Servicios	$589	1.3%
Pagos a personas	$2,000	4.4%
Gabinetes	$3,588	8.0%
Cuarzo	$2,400	5.3%
Total	**$45,000**	**100.0%**

IMPERIAL REMODELING — EVR

Lista de materiales posibles — 2405 Landershire Ln, Plano, TX 75023

Lista inferida de la bitácora: no son cantidades, marcas ni precios reales. Los montos de la última columna vienen de la hoja Financiamiento y la mayoría son aproximados.

Fase / trabajo	Fechas (2026)	Qué se hizo	Materiales posibles	Gasto relacionado (Financiamiento)
Exterior y jardinería	15/jul; 4–9/sep; 15/sep	Limpieza de arbustos, preparación y trabajo de jardinería, renta de maquinaria para remover tierra, stain en la cerca.	Bolsas de jardín/basura, tierra y mulch, plantas o arbustos nuevos, grama (sod) o semilla, stain o sellador para madera de cerca, brochas y rodillos, lija, guantes; renta de equipo (mini excavadora o similar).	Trabajo exterior de jardinería: $1,000 (aprox.)
Demolición	16–17/jul	Demolición interior de cocina, baños, pisos y paredes.	Bolsas de basura de trabajo pesado, contenedor (dumpster), lonas y plástico de protección, cinta de enmascarar, discos y hojas de sierra, mascarillas, guantes y lentes de seguridad.	—
Limpieza y retiro de escombro	19/jul; 16/sep; 18/sep	Retiro de basura y escombro; limpieza interior de la propiedad al terminar.	Bolsas de basura, contenedor, escobas, trapeadores, cubetas, productos de limpieza, trapos, aspiradora.	Incluido en materiales varios (bolsas de basura)
Eléctrico	18–23/jul	Modificación de electricidad, detalles y conexión a tierra (grounding).	Cable Romex 12/2 y 14/2, cajas eléctricas, interruptores, contactos (GFCI en cocina y baños), tapas, conectores (wire nuts), grapas, breakers, varilla y cable de tierra, luminarias y focos LED.	Electricidad (servicio): $170 (aprox.)
Ventanas	18/jul	Modificación de ventanas (término por confirmar en la bitácora).	Ventanas nuevas o reparación de las existentes, cuñas (shims), espuma sellante, cinta flashing, calafateo (caulk) exterior, molduras de ventana.	—
Madera y carpintería	22/jul; 4–8/ago; 22/ago	Trabajo de madera, carpintería corrida, repisas y closet.	Madera 2x4 y 2x6, triplay, tornillos y clavos, pegamento de construcción, soportes de repisa, herrajes de closet, lija, masilla para madera.	Parte de materiales varios
Fundación	24–25/jul; 5/ago	Fundación de la casa (2 días) y túneles/fundación para la plomería de la mitad de la casa.	Concreto o mezcla lista, varilla, cimbra de madera, arena y grava, malla, curador de concreto, herramientas de nivelación.	Fundación (pago inicial): $5,000
Drywall (tablaroca)	27/jul; 10 y 19/ago	Instalación de tablaroca, masa y cinta, retoques de masa interior y reparaciones para pintura.	Láminas de drywall 1/2" y 5/8" (resistente a humedad en baños), tornillos, compuesto (mud), cinta de papel o fibra, esquineros metálicos, lija, espátulas, texturizante.	Parte de materiales varios (masilla, tape, lija): $1,183 (aprox.)
Baños	28–29/jul; 15/sep	Preparación e inicio de trabajo en baños, cinta en paredes y techos, resurface de tina, espejos.	Cinta y masa, kit de resurface de tina (epoxi/porcelana), inodoro y sello de cera, vanity o lavabo, grifería y regadera, silicona, espejos, toalleros y accesorios.	Compra de espejos (19/sep); gabinetes de 2 baños incluidos abajo
Plomería	30/jul–3/ago	Plomería de la casa, drenaje y fundación; inspección de plomería.	Tubería PEX, PVC o ABS, conexiones (fittings), pegamento y primer, válvulas de paso, llaves, mangueras flexibles, cinta teflón, trampas, abrazaderas.	Inspección de plomería: $450 (+ $800 por pagar)
Water heater (calentador)	1/sep	Adaptación del water heater (se subió de altura).	Calentador de agua (si se reemplazó), plataforma o soportes, conexiones flexibles, válvula T&P y tubo de descarga, conexión de gas o eléctrica, cinta teflón.	Gas e instalación: por definir
Pintura interior y exterior	10–17/ago; 14–15/sep	Reparaciones, primer y pintura interior y exterior, detalles y stain de la cerca.	Primer, pintura interior y exterior (mate, satín y semibrillo), caulk, masilla, cinta de pintor, rodillos, brochas, charolas, lonas, lija, sprayer, stain para cerca.	Martín — pintura incluyendo cerca: $4,000 (aprox.); Álvaro — materiales y pintura: $530 (aprox.)
Gabinetes	21–24/ago	Primer y pintura en gabinetes, instalación de gabinetes de cocina y 2 baños.	Gabinetes de cocina y baños, primer y pintura para gabinetes, bisagras, jaladeras, tornillos, cuñas, repisas, lija fina.	Gabinetes de cocina y 2 baños: $3,588 (aprox.)
Azulejo	25/ago	Instalación de azulejo y lechada (grout) en baños, chimenea, entrada y cocina.	Azulejo o cerámica, thinset (mortero), lechada (grout), espaciadores, sellador de grout, backer board, silicona, esponjas y cubetas.	Pepe — cerámica (baños, chimenea, entrada y cocina): $6,270
Piso laminado	27–29/ago	Instalación de piso laminado (3 días).	Piso laminado, underlayment (base), transiciones, cuñas, cinta, pegamento, herramienta de corte.	Materiales de piso y trim: $3,500 (aprox.)
Cuarzo (meseta)	29/ago	Instalación de cuarzo en baños y cocina.	Cuarzo cortado a medida (cocina y baños), adhesivo y epoxi, silicona, fregadero y llave, soportes.	Meseta de cuarzo: $2,400
Molduras (trim)	31/ago–1/sep	Instalación de trim y molduras.	Zoclo (baseboard), casing de puertas, molduras, clavos de pistola, caulk, masilla de madera, pintura para trim.	Incluido en materiales de piso y trim
Backsplash de cocina	2–3/sep	Inicio y terminación del backsplash de la cocina.	Azulejo de backsplash, mastique o thinset, lechada, espaciadores, silicona, cinta de pintor.	Incluido en el pago de cerámica (Pepe)
Garaje y piso epoxi	5, 8 y 12/sep	Reparaciones en el garaje e instalación de piso epoxi.	Mezcla de reparación de concreto, desengrasante y ácido para preparar la superficie, kit de epoxi, chips decorativos, sellador final, rodillos, cinta.	—
Exterior final y entrada	17–18/sep	Buzón nuevo, nuevo pasillo exterior de entrada, reparación de concreto exterior y detalles del buzón.	Buzón y poste, concreto o pavers para el pasillo, grava y arena, mezcla de reparación de concreto, sellador, herrajes, pintura exterior.	Buzón exterior: incluido en materiales varios

Cerraduras, lámparas y detalles finales	varias	Llavines de puertas, lámparas, últimos acabados y compras de la casa.	Llavines y chapas, lámparas y focos, espejos, pintura de retoque, masilla, tornillos, accesorios de baño.	Materiales varios: $1,183 (aprox.); compras en línea: $1,156, $500 (aprox.); Home Depot: $5,100 y $434
Staging y open house	17–19/sep	Amueblado por la realtor y primer día de open house.	Muebles y decoración (los pone la realtor), limpieza final, letrero de venta o señalización, candados o lockbox.	—